



1. Marchés de Prestations intellectuelles et Prestations de services

PHASE 2

Nom du marché	Montant estimé et devise du Contrat (Hors Taxe)	Montant estimé et devise du Contrat (taxes incluses)	Montant des attributions	Type de marché[1]	Type de consultation[2]	Mode de passation[3]	Méthode de sélection[4]	Contrôles de l'AFD[5]	Date estimée de publication de l'Avis d'Appel d'Offres	Date estimée de l'ouverture des Offres ou Propositions	Date estimée de signature du marché	Date estimée d'achèvement du marché	Commentaires
Recrutement Maitrise d'œuvre d'exécution des travaux de construction et extension des établissements scolaires à Libreville et à Port-Gentil: Lot 1				PI	AOI	AMI	SFQC	ANO	28/09/2021	10/11/2021	05/03/2023	01/09/2023	le processus de passation de ce marché a été trop long ainsi que le processus de contractualisation. Plus de 12 mois
Recrutement Maitrise d'œuvre d'exécution des travaux de construction et extension des établissements scolaires à Libreville et à Port-Gentil: Lot 2				PI	AOI	AMI	SFQC	ANO	28/09/2021	10/11/2021	30/03/2023	26/09/2023	le processus de passation de ce marché a été trop long ainsi que le processus de contractualisation. Plus de 12 mois
Recrutement d'un consultant (cabinet) pour la réalisation des notices d'impact environnemental et social dans le cadre du programme de construction et extension des établissements scolaires à Libreville et à Port-Gentil: Lot 1				PI	AOI	AMI	SFQC	ANO	28/09/2021	16/11/2021	05/03/2023	01/09/2023	le processus de passation de ce marché a été trop long ainsi que le processus de contractualisation. Plus de 12 mois
Recrutement d'un consultant (cabinet) pour la réalisation des notices d'impact environnemental et social dans le cadre du programme de construction et extension des établissements scolaires à Libreville et à Port-Gentil: Lot 2				PI	AOI	AMI	SFQC	ANO	28/09/2021	16/11/2021	16/03/2023	12/09/2023	le processus de passation de ce marché a été trop long ainsi que le processus de contractualisation. Plus de 12 mois
Recrutement Bureau de Contrôle Technique pour la construction et extension des établissements scolaires à Libreville et à Port-Gentil: lot 1				PI	AOI	AMI	SFQC	ANO	28/09/2021	18/11/2021	31/01/2023	20/11/2025	le processus de passation de ce marché a été trop long ainsi que le processus de contractualisation. Plus de 12 mois
Recrutement Bureau de Contrôle Technique pour la construction et extension des établissements scolaires à Libreville et à Port-Gentil: lot 2				PI	AOI	AMI	SFQC	ANO	28/09/2021	18/11/2021	31/01/2023	20/11/2025	le processus de passation de ce marché a été trop long ainsi que le processus de contractualisation. Plus de 12 mois
Sous Total Marchés des Prestations intellectuelles et Prestation de services - Phase 2													

AUTRES MARCHES DE PRESTATIONS INTELECTUELLES ET SERVICES Y COMPRIS ETUDES PISE 2

Nom du marché	Montant estimé et devise du Contrat (taxes incluses)	Montant estimé et devise du Contrat (taxes incluses)	Montant des attributions	Type de marché[1]	Type de consultation[2]	Mode de passation[3]	Méthode de sélection[4]	Contrôles de l'AFD[5]	Date estimée de la transmission du dossier de Demande de Consultation	Date estimée de l'ouverture des Offres ou Propositions	Date estimée de signature du marché	Date estimée d'achèvement du marché	Commentaires
Recrutement de la MOE pour la mission complète relative à Construction des clôtures des établissements scolaires hors PISE à Libreville				PI	AON	AOO	SCMD	ANO					Le lancement de ce processus dépendra de l'attérissement financier de la phase 2
Formation des enseignants scientifiques utilisateurs des laboratoires SVT et Physique-Chimie				PI	CD	CD	SCMD	ANO	SO	SO	SO	30/03/2023	
Recrutement d'une assistance technique à maîtrise d'ouvrage				PI	AOI	AMI	SFQC	ANO	30/03/2023	14/05/2023	13/06/2023	11/03/2025	
Recrutement d'un cabinet d'audit pour la réalisation d'un audit technique de la phase 1 du projet				PI	AOI	AMI	SFQC	ANO	30/10/2023	14/12/2023	13/01/2024	27/01/2024	
Mission de contrôle technique des travaux de stabilisation du talus sur le site de MONTALIER TRANSFO				PI	CR	GAG	SMDQC	ANO	30/06/2023	SO	30/07/2023	28/10/2023	le budget estime est de 10% du montant de l'offre faite par l'entreprise BCC
Etudes PISE 2				PI	AOI	AMI	SFQC	ANO	17/11/2023	01/01/2024	29/06/2024	11/03/2025	
Sous Total Autres Marchés des Prestations intellectuelles													

2. Marchés de Travaux

PHASE 1

Nom du marché	Montant estimé et devise du Contrat (Hors Taxe)	Montant estimé et devise du Contrat (taxes incluses)	Montant des attributions	Type de marché[1]	Type de consultation[2]	Mode de passation[3]	Méthode de sélection[4]	Contrôles de l'AFD[5]	Date estimée de publication de l'Avis d'Appel d'Offres	Date estimée de l'ouverture des Offres ou Propositions	Date estimée de signature du marché	Date estimée d'achèvement du marché	Commentaires
Marché de raccordement au réseau eau potables des sites du lot EGIS (Complexe d'Alibandeng, EP d'Avorbam, EP d'Angondje, EP Cap esterias et EP d'Angondje) et du lot SIMA II / INGEROP (EP de Bikélé Ziwac, EP de MontalierTransfo, CES d'ENSA, EP Bas de Gué Gué et Complexe de Mabignath)				T	AON	AAO	SMDQC	ANO	09/10/2022	08/11/2022	06/04/2023	07/06/2023	Hypothèse de coût: *Montant estimé par la SEEG, concessionnaire des réseaux Eau et Electricité
Marché de raccordement au réseau électricité des sites du lot EGIS (Complexe d'Alibandeng, EP d'Avorbam, EP d'Angondje, EP Cap esterias et EP d'Angondje) et du lot SIMA II / INGEROP(EP de Bikélé Ziwac, EP de MontalierTransfo, CES d'ENSA, EP Bas de Gué Gué et Complexe de Mabignath)				T	AON	AAO	SMDQC	ANO	09/10/2022	08/11/2022	06/04/2023	07/06/2023	Marchés en cours de contractualisation
Sous Total Raccordement Réseaux d'Eau et Electricité - Phase 1													
Marché de raccordement aux réseaux internet dans les établissements scolaires de la phase 1 du projet: Complexe d'Alibandeng, EP d'Ondogo, EP du Cap Esterias, EP d'Angondje, CES d'Avorbam, Complexe d'Igoumier, EP du PK13 Bizango, EP de Mindoube, EP d'Akournam, CES d'Alenakin, EP de Bikélé Ziwac, EP de Montalier, EP du Bas de Gué Gué, CES Mabignath, CES ENS/A.				T	CR	GAG	SMDQC	ANO	30/04/2023	30/05/2023	29/06/2023	28/08/2023	Hypothèse de coût: Hypothèse de calcul selon l'estimation faite par Moov Africa (Gabon Télécom)
Sous Total Raccordement Réseaux Telecom - Phase 1													
Travaux de stabilisation du talus du mur de soutènement sur le site de MONTALIER TRANSFO				T	CR	GAG	SMDQC	ANO	30/06/2023	SO	30/07/2023	28/10/2023	montant de la prestation proposé par l'entreprise BCC
Sous Total Raccordement Réseaux Telecom - Phase 1													

h

Nom du marché	Montant estimé et devise du Contrat (taxes incluses)	Montant estimé et devise du Contrat (taxes incluses)	Montant des attributions	Type de marché[1]	Type de consultation[2]	Mode de passation[3]	Méthode de sélection[4]	Contrôles de l'AFD[5]	Date estimée de publication de l'Avis d'Appel d'Offres	Date estimée de l'ouverture des Offres ou Propositions	Date estimée de signature du marché	Date estimée d'achèvement du marché	Commentaires
Travaux de construction des sites de la phase 2													
Travaux des sites de Libreville													
Sites de la Tranche ferme													
lot 1 : Construction d'un complexe (EPP+EP+CES) Nkann Poussière 86 829 m ² (8,68 ha)				T	AOI	AOO	SMDQC	ANO	26/10/2023	10/12/2023	13/06/2024	20/11/2025	
lot 2 : Construction d'un complexe (EP+CES) Nkoltang-Contrôle 25218 m ² (2,52 ha)				T	AOI	AOO	SMDQC	ANO	26/10/2023	10/12/2023	13/06/2024	20/11/2025	
lot 3 : Construction du CES d'ONDOGO 2 (2,7 ha)				T	AOI	AOO	SMDQC	ANO	26/10/2023	10/12/2023	13/06/2024	20/11/2025	
lot 4 : Extension de l'EP d'Akébé (2 : 0,81 ha)				T	AOI	AOO	SMDQC	ANO	26/10/2023	10/12/2023	13/06/2024	20/11/2025	
lot 5 : Extension du lycée de Bikélé (Cycle 1) 5874,16m ²				T	AOI	AOO	SMDQC	ANO	26/10/2023	10/12/2023	13/06/2024	20/11/2025	
Sites de la Tranche conditionnelle													
lot 6 : Construction d'un CES sur le site de Mélen PK 11 Rail 1,21 ha				T	AOI	AOO	SMDQC	ANO	26/10/2023	10/12/2023	13/06/2024	20/11/2025	
lot 6 : Construction d'un complexe sur le site de PK-27 3ha				T	AOI	AOO	SMDQC	ANO	26/10/2023	10/12/2023	13/06/2024	20/11/2025	
Travaux des sites de Port-Gentil													
Lot 1 : Extension :CES Bac Aviation				T	AOI	AOO	SMDQC	ANO	25/11/2023	09/01/2024	13/07/2024	20/12/2025	
Lot 2 : Construction d'un complexe (EP+CES) Tchengué Dorade 2,58 ha				T	AOI	AOO	SMDQC	ANO	25/11/2023	09/01/2024	13/07/2024	20/12/2025	
Lot 3 : Construction d'un complexe (EPP+EP) Henri Clément 4 832m ² (0,48 ha)				T	AOI	AOO	SMDQC	ANO	25/11/2023	09/01/2024	13/07/2024	20/12/2025	
Lot 4 : Extension des EP Roger Butin 0,57 ha et Extension : CES du Parc 2,53 ha				T	AOI	AOO	SMDQC	ANO	25/11/2023	09/01/2024	13/07/2024	20/12/2025	
Lot 5 : Construction d'un CES, site Halte-Garderie 8 964 m ² (0,89 ha)				T	AOI	AOO	SMDQC	ANO	25/11/2023	09/01/2024	13/07/2024	20/12/2025	
Sous Total Travaux - Phase 2													
Travaux de raccordement aux réseaux eau et électricité de la SEEG				T	AOI	AOO	SMDQC	ANO	15/01/2025	14/02/2025	01/03/2025	30/04/2025	
Sous Total Raccordement Réseaux d'Eau et Electricité - Phase 2													
Travaux de raccordement au Réseau Telecom				T	AOI	AOO	SMDQC	ANO	15/01/2025	14/02/2025	01/03/2025	30/04/2025	
Sous Total Raccordement Réseaux Telecom - Phase 2													

AUTRES MARCHES DE TRAVAUX

Nom du marché	Montant estimé et devise du Contrat (taxes incluses)	Montant estimé et devise du Contrat (taxes incluses)	Montant des attributions	Type de marché[1]	Type de consultation[2]	Mode de passation[3]	Méthode de sélection[4]	Contrôles de l'AFD[5]	Date estimée de publication de l'Avis d'Appel d'Offres	Date estimée de l'ouverture des Offres ou Propositions	Date estimée de signature du marché	Date estimée d'achèvement du marché	Commentaires
Marché de Construction des clôtures des établissements scolaires hors PISE à Libreville				T	AON	AOO	SCMD	ANO	15/02/2022	17/03/2022	01/04/2022	30/07/2022	Le lancement de ce processus dépendra de l'atterrissage financier de la phase 2
Sous Total Autre Marché de travaux													

PHASE 1

n

Nom du marché	Montant estimé et devise du Contrat (taxes incluses)	Montant estimé et devise du Contrat (taxes incluses)	Montant des attributions	Type de marché ^[1]	Type de consultation ^[2]	Mode de passation ^[3]	Méthode de sélection ^[4]	Contrôles de l'AFD ^[5]	Date estimée de publication de l'Avis d'Appel d'Offres	Date estimée de l'ouverture des Offres	Date estimée de signature du marché / avenant	Date estimée d'achèvement du marché	Commentaires
LOT 1 : TABLE- BANCS MINI BUREAU POUR LES COLLEGES du lot de la MOE CID Format 1 table et une chaise pour un élève				E	AON	AAO	SMDQC	ANO	05/04/2020	15/04/2020	15/08/2020	22/01/2021	
LOT 2 : TABLE- BANCS CLASSIQUES POUR LES ECOLES PRIMAIRES Format 1 table-banc classique pour deux élèves/écoliers				E	AON	AAO	SMDQC	ANO	05/04/2020	15/04/2020	15/08/2020	22/01/2021	
LOT 3 : Mobiliers divers (chaises, tables, placards, etc.) du lot de la MOE CID				E	AON	AAO	SMDQC	ANO	05/04/2020	15/04/2020	15/08/2020	22/01/2021	
LOT 4 : TOUS LES AUTRES MOBILIERS du lot de la MOE CID Bureaux, fauteuils, salons de réception, mobiliers pour logements d'astreinte				E	AON	AAO	SMDQC	ANO	05/04/2020	15/04/2020	15/08/2020	22/01/2021	
LOT 1 : TABLE- BANCS MINI BUREAU POUR LES COLLEGES du lot de la MOE EGIS Format 1 table et une chaise pour un élève				E	AON	AAO	SMDQC	ANO	27/03/2021	12/05/2021	27/05/2021	03/12/2021	Les prestations sont en cours d'exécution. Les montants indiqués sont les montants des marchés attribués.
LOT 2 : TABLE- BANCS CLASSIQUES POUR LES ECOLES PRIMAIRES du lot de la MOE EGIS Format 1 table-banc classique pour deux élèves/écoliers				E	AON	AAO	SMDQC	ANO	27/03/2021	12/05/2021	27/05/2021	03/12/2021	
LOT 3 : Mobiliers divers (chaises, tables, placards, etc.) du lot de la MOE EGIS				E	AON	AAO	SMDQC	ANO	27/03/2021	12/05/2021	27/05/2021	03/12/2021	
LOT 4 : TOUS LES AUTRES MOBILIERS du lot de la MOE EGIS Bureaux, fauteuils, salons de réception, mobiliers pour logements d'astreinte				E	AON	AAO	SMDQC	ANO	27/03/2021	12/05/2021	27/05/2021	03/12/2021	
ENSEMBLE TABLES-BANCS, BUREAUX, CHAISES, FAUTEUILS, PLACARDS, TABLES, ET AUTRES MOBILIERS POUR LOGEMENTS D'ASTREINTE du lot de la MOE SIMA/INGEROP				E	AOI	AAO	SMDQC	ANO	10/03/2022	25/04/2022	10/05/2022	07/09/2022	L'allotissement de cette prestation sera identique à celui des lots CID et EGIS soit 4 lots. Le montant estimé est global sur l'ensemble des lots à définir. Le montant est estimé sur la base des coûts unitaires des marchés des lots CID et EGIS avec une pondération de 1,5 pour tenir compte de la variation des coûts sur le marché.
LOT 1 : Mobiliers pédagogiques et didactiques pour les écoles pré-primaires Format 8 élèves pour une table octogonale avec chaises				E	DC	CR	SMDQC	ANO	17/11/2021	17/12/2021	16/01/2022	16/04/2022	Ces prestations sont les prestations qui n'avaient pas été prises en compte lors de la définition des équipements des mobiliers. Les espaces Pré-primaires ont été définis bien après par le MOA. Le montant indiqué est une estimation de l'UGP.
LOT 2 : MOBILIERS POUR BUREAUX ET LOGEMENT D'ASTREINTE Bureaux, fauteuils, salons de réception, mobiliers logements				E	DC	CR	SMDQC	ANO	17/11/2021	17/12/2021	16/01/2022	16/04/2022	Ces prestations sont les prestations qui n'avaient pas été prises en compte lors de la définition des équipements des mobiliers. Les espaces Pré-primaires ont été définis bien après par le MOA. Le montant indiqué est une estimation de l'UGP.
LOT 3 : Mobiliers divers (chaises, tables, placards, etc.)				E	DC	CR	SMDQC	ANO	17/11/2021	17/12/2021	16/01/2022	16/04/2022	Ces prestations sont les prestations qui n'avaient pas été prises en compte lors de la définition des équipements des mobiliers. Les espaces Pré-primaires ont été définis bien après par le MOA. Le montant indiqué est une estimation de l'UGP.
Sous Total Equipement mobilier Phase 1													
Equipements Pré-Primaire													
EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET DIDACTIQUES													
Equipements pédagogiques et didactiques pour les écoles pré-primaires (Livres pour Maitresses)				E	DC	CD	SANS OBJET	A POSTERIORI	SANS OBJET	SANS OBJET	03/05/2023	02/07/2023	Ces prestations sont les prestations qui n'avaient pas été prises en compte lors de la définition des équipements spécifiques. Les espaces Pré-primaires ont été définis bien après par le MOA. Le montant indiqué est une estimation de l'UGP. Ce projet fera l'objet d'une simple comparaison de 3 devis.
EQUIPEMENTS JEUX ET JOUETS													
Lot unique: Jeux, jouets et Equipements extérieurs				E	AON	AOR	SMDQC	ANO	03/05/2023	17/06/2023	17/07/2023	15/10/2023	Ces prestations sont les prestations qui n'avaient pas été prises en compte lors de la définition des équipements spécifiques. Les espaces Pré-primaires ont été définis bien après par le MOA. Le montant indiqué est une estimation de l'UGP. Ces projets seront passés après demande de cotations auprès de 3 ou 6 fournisseurs locaux suivant le marché.

PHASE 2

Nom du marché	Montant estimé et devise du Contrat (taxes incluses)	Montant estimé et devise du Contrat (taxes incluses)	Montant des attributions	Type de marché ^[1]	Type de consultation ^[2]	Mode de passation ^[3]	Méthode de sélection ^[4]	Contrôles de l'AFD ^[5]	Date estimée de publication de l'Avis d'Appel d'Offres	Date estimée de l'ouverture des Offres	Date estimée de signature du marché	Date estimée d'achèvement du marché	Commentaires
Equipements mobiliers et spécifiques du lot 1 de la phase 2				E	AOI	AAO	SMDQC	ANO	19/12/2024	03/02/2025	05/03/2025	02/08/2025	
Equipements mobiliers et spécifiques du lot 2 de la phase 2				E	AOI	AAO	SMDQC	ANO	19/12/2024	03/02/2025	05/03/2025	02/08/2025	
Sous Total Equipement mobilier et spécifique Phase 2													

TOTAL MARCHES	GAG	1,23%
----------------------	------------	--------------

^[1] Indiquer « Version Initiale » pour la première version, et ensuite actualiser le numéro pour les versions suivantes.

^[2] PI pour prestations intellectuelles ; CI pour consultants individuels ; T pour travaux ; F pour fournitures ; E pour équipements et S pour les autres prestations de services.

^[3] AON : Appel d'Offres National ; AOI : Appel d'Offres International ; AOR : Appel d'Offres Restreint

^[4] Pour les fournitures, travaux et les autres prestations de services : PQL + AAO : Pré-qualification et Avis d'Appel d'Offres ; AAO : Avis d'Appel d'Offres ; DC : Demande de Cotation ; GAG : Gre à Gre ; Pour les prestations intellectuelles (consultants) : AMI : Appel à Manifestations d'Intérêt ; DC : Demande de Cotation ; GAG : Gre à Gre

^[5] Pour les prestations intellectuelles (consultants) : SFQC : Sélection fondée sur Qualité et Coût ; SQS : Sélection fondée sur Qualité Seule ; SBD : Sélection à Budget Déterminé ; SMC : Sélection du Moindre Coût

Pour les fournitures, travaux, équipements et autres prestations de services, le marché doit être attribué au soumissionnaire qui satisfait aux critères de qualification, dont l'offre a été jugée conforme pour l'essentiel aux stipulations du dossier d'appel d'offres et évaluée la moins-disante ; si d'autres méthodes de sélection sont utilisées, elles seront soumises à l'accord préalable de l'AFD

^[6] Le recours aux contrôles ex-post nécessite l'accord préalable de l'AFD

Marché dont le lancement est conditionné au coût global des marchés de travaux de la phase 2

